



КОПИЯ
ВЕРНА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
Тел. (495) 784-75-05, (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

№. 01. 2016 № 41/5919 (12)

На № _____ от _____

1. ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы»

119270, г. Москва, Хамовнический Вал,
д. 2

2. ООО «БашСпецМонтаж»

450038, г. Уфа, ул. Машиностроителей, д.
21

РЕШЕНИЕ

по делу № 2-19-928/77-16

**о проведении проверки по факту одностороннего отказа от исполнения
государственного контракта**

11 февраля 2016 г.

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в составе:

Председателя Комиссии Управления:

В.О. Мурашова — начальника отдела проверок государственных закупок;

Членов Комиссии Управления:

Д.А. Симонова — специалиста-эксперта отдела проверок государственных закупок;

М.А. Гусева — специалиста 1 разряда отдела проверок государственных закупок; при участии уполномоченных представителей:

от государственного заказчика – ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы»: Кириченко Д.Б., Лобачевой К.В.;

в отсутствие участника закупки — ООО «БашСпецМонтаж», уведомленного надлежащим образом;

рассмотрев обращение ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» о включении сведений об ООО «БашСпецМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

334066

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «БашСпецМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта № 54/15 от 23.09.2015 по результатам проведенного электронного аукциона на поставку звукового оборудования для ГБОУ ДОД г. Москвы «Московская городская детская музыкальная школа им. С.С. Прокофьева» (реестровый № 0373200138215000096) (далее — Аукцион) по причине неисполнения ООО «БашСпецМонтаж» условий Контракта.

В результате рассмотрения обращения, рассмотрев представленные документы и сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России исх. № МГ/4067 от 03.02.2016, Комиссия Управления установила следующее.

21.08.2015 на Официальном сайте Российской Федерации Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение о проведении Аукциона.

Согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона от 08.09.2015 № 0373200138215000096-3, победителем Аукциона признано ООО «БашСпецМонтаж».

В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 70 Закона о контрактной системе, контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

23.09.2015, с соблюдением установленных ч. 9 ст. 70 Закона о контрактной системе сроков между Заказчиком и ООО «БашСпецМонтаж» заключен государственный контракт № 54/15.

Согласно ч. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 9.1 Контракта предусмотрен порядок расторжения Контракта, согласно которому контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке и в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении

поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

На основании ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, в соответствии с п. 9.1 Контракта, 11.12.2015 Заказчиком принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. № 3712) в связи с нарушением ООО «БашСпецМонтаж» существенных условий Контракта, выразившихся в том, что по состоянию на 11.12.2015 поставка товара Поставщиком не осуществлена, просрочка составляет 18 календарных дней.

В установленные ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе сроки, а именно, 15.12.2015 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. № 3712 от 11.12.2015) направлено Заказчиком посредством почтовой связи, а также 14.12.2015 посредством электронной почты в адрес ООО «БашСпецМонтаж».

В установленные ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе сроков, а именно, 16.12.2015 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. № 3712 от 11.12.2015) размещено Заказчиком на официальном сайте.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

На заседании Комиссии Управления представители ООО «БашСпецМонтаж» не явились. Согласно письменным пояснениям ООО «БашСпецМонтаж», Общество не было надлежащим образом уведомлено о Решении об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта (исх. № 3712 от 11.12.2015). Вместе с тем, Заказчиком на заседании Комиссии Управления было представлено письмо от ООО «БашСпецМонтаж» (исх. № 73 от 16.12.2015), в котором Подрядчик выражает несогласие с Решением об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта (исх. № 3712 от 11.12.2015), полученным Обществом 14.12.2015.

Кроме того, доказательств устранения нарушений условий контракта,

послуживших основанием для принятия Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. № 3712 от 11.12.2015) Обществом не представлено.

Таким образом, государственный Контракт, заключенный между Заказчиком и ООО «БашСпецМонтаж», расторгнут по инициативе Заказчика в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закон о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь ст.104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные ГКУ «Технический центр Департамента культуры города Москвы» в отношении ООО «БашСпецМонтаж» (450038, г. Уфа, ул. Машиностроителей, д. 21; ИНН 0273061605), учредителя/генерального директора (Мухин Александр Николаевич/ИНН 027814989903) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ООО «БашСпецМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются по истечении двух лет со дня их внесения.

Решение может быть обжаловано в суде (арбитражный суд) в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае признания решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения государственного контракта незаконным в судебном порядке, настоящее решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков поставщика (исполнителя, подрядчика) по настоящему делу может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Председатель
Комиссии Управления:



В.О. Мурашов

Члены Комиссии Управления:

Д.А. Симонов

Московское УФАС России
КОПИЯ ВЕРНА
Дата " 16. 02. 2016 г.
на _____ листах
подпись _____
специалист _____

Handwritten signature/initials

М.А. Гусев