

КОПИЯ
ВЕРНА

8

1. ГКУ "Технический центр
Департамента культуры города Москвы"

119270, Москва, Хамовнический Вал,
д.2

2. ООО «Проект 21 - Строи»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.
50, стр.2, пом. 14, к. 37

10/04/18 - 1

РЕШЕНИЕ

по делу № 2-19-1682/77-16

о проведении проверки факта одностороннего отказа от
исполнения государственного контракта

09.03.2016

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления)
в составе:

Заместителя председателя Комиссии Управления:

Т.А.Логиновой — Заместителя начальника отдела обжалования
государственных закупок;

Членов Комиссии:

Д.А.Преображенской — специалиста - эксперта отдела проверок
государственных закупок;

А.А.Яковлевой — специалиста - эксперта отдела проверок государственных
закупок;

при участии уполномоченных представителей:

государственного заказчика – ГКУ "Технический центр Департамента
культуры города Москвы": Мясникова М.Д. (дов. №ТЦ03-09-30/16 от 04.03.2016),
Кирчиненко Д.Б. (дов. №ТЦ03-09-04/16 от 15.01.2016);

участника закупки — ООО «Проект 21 - Строи»: отсутствовал (о заседании
уведомлен);

рассмотрев обращение ГКУ "Технический центр Департамента культуры
города Москвы" о включении сведений об ООО «Проект 21 - Строи» в реестр

333516

недобросовестных поставщиков в соответствии с ч. 6 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы" (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «Проект 21 - Строи» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта №75/14 от 15.09.2014. (далее – Контракт) заключенного с ООО «Проект 21 - Строи» электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту помещений с приспособлением под уставную деятельность Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Территориальная клубная система "Фили-Давыдково" клуб "Поколение" по адресу: ул. Кременчугская, д. 7, корп. 3. (реестровый № 0373200138214000081) (далее – Закупка) по причине неисполнения ООО «Проект 21 - Строи» условий государственного контракта.

На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены запрашиваемые письмом Московского УФАС России исх. от 03.03.2016 № МГ/8097 документы и сведения.

23.07.2014 на официальном сайте Российской Федерации единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, размещено извещение о проведении Аукциона.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 01.09.2014 №221515 победителем Аукциона признано ООО «Проект 21 - Строи».

Согласно извещению о проведении электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 933 617,07 рублей.

В соответствии с требованиями части 9 статьи 70 Закона о контрактной системе, контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

В установленные частью 9 статьи 70 Закона о контрактной системе сроки Контракт заключен 15.09.2014.

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Государственным контрактом предусмотрены следующие основания для расторжения государственного контракта:

Пункт 14.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

- по взаимному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения контракта);
- по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским

законодательством.

Пункт 14.7.6 нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (независимо от этапности), продолжительностью более 15 календарных дней.

28.12.2015 Заказчиком составлено Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в связи с существенным нарушением условий государственного контракта, а именно ООО «Проект 21 - Строи» просрочило срок поставки на 301 календарный день.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

29.12.2015 решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта Заказчиком направлено посредством почтовой связи «Почта России», а также посредством электронной почты. 30.12.2015 Заказчик разместил решение о расторжении контракта на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, следовательно общество надлежащим образом уведомлено о принятом Заказчиком решении об одностороннем расторжении государственного контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В силу части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

На заседании Комиссии Управления доказательств устранения нарушений условий Контракта ООО «Проект 21 - Строи», послуживших основанием для принятия Решений об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта не представлено.

Таким образом, государственный Контракт, заключенные между Заказчиком и ООО «Проект 21 - Строи» расторгнут по инициативе Заказчика, в соответствии с п. 14.1 проекта государственного контракта, а также требованиями Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления считает действия Заказчика правомерными.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закон о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением им условий контракта.

Исследовав представленные материалы и руководствуясь частями 2 статьи 104 статьи Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы" в отношении ООО «Проект 21 - Строи» (111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2, пом. 14, к. 37, ИНН: 7721589755), учредителя/генерального директора (Родриго Денис Викторович) включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2. Датой включения сведений в отношении ООО «Проект 21 - Строи» в реестр недобросовестных поставщиков считать дату размещения указанных сведений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.


3. Сведения о недобросовестном поставщике исключаются по истечении двух лет со дня их внесения.

Решение может быть обжаловано в суде (арбитражный суд) в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае признания решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения государственного контракта незаконным в судебном порядке, настоящее решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков поставщика (исполнителя, подрядчика) по настоящему делу может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Заместитель Председателя
Комиссии Управления:

 Т.А. Логинова

Члены Комиссии Управления:



 Д.А. Преображенская

А.А. Яковлева